

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ</b>									
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ง	กองช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐				/	
๒	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ง	กองช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐			/		๖๙,๐๐๐.๐๐
๓	ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	๑	๔๐๐,๐๐๐				/	
๔	โครงการขุดลอกคลองโนนหัวผี บ้านตะบอง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑		๔๐๐,๐๐๐			/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะบอง บ้านตะบอง หมู่ที่ ๑ - บ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก ทข.นม.๔๐๐๑ - บ้านนายบิต น้อยมณี บ้านลุงตามัน หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายจากบ้านนายจรูญ บุญแดง หมู่ที่ ๓ - ถนนบ้านดอนตำแย หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	๑		๑๑๘,๐๐๐			/	
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายจากยางแดง - หนองกุ่ม หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑		๑๑๓,๐๐๐			/	
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายจากสี่แยกยางแดง - หินโคลน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑		๒๖๙,๐๐๐			/	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวันดี ศิลปเลิศรัมย์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบำรุง คงพิมาย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑					/	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวบุญช่วย จันธรัฐ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑					/	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอนันต์ คีตการ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑					/	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมหมาย เพ็ญสุข บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑					/	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑					/	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตกบ้าน - ห้วยลึก บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑		๑๙๘,๐๐๐			/	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตกบ้าน - ถนนสายประปา บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑		๖๐,๐๐๐			/	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง - บ้านนางทองใบ ธรรมสา บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑		๒๘๗,๐๐๐			/	

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสี อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
๑๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากคุ้มน้อย - ถนนห้วยลึก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑		๓๕๕,๐๐๐			/		
๒๐ โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายตะวันตกบ้าน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑					/		
๒๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองจก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๑		๗๐,๐๐๐			/		
๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากถนน ทล.๒๒๒๖ - สามแยกหนองโสมง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๑		๔๓๐,๐๐๐			/		
๒๓ โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายจากบ้านนางสมสมัย กิ่งจันทิก - บ้านนายโปย พุ่มพฤกษ์ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๑		๘๓,๐๐๐			/		
๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมัย หลงพิมาย - ไร่นายประสขชัย ฝ้าพิมาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๑		๓๔๐,๐๐๐			/		
๒๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากสี่แยกบ้านนายแถม เทียนไชย - ลำมาศ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/		
๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลอง กลิ่นบุปผา - บ้านนางรวงทอง บุญเสริม หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๑		๔๐๐,๐๐๐			/		
๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยศ ท่วมตะคุ - บ้านนางจินตนา วาตะมณีกร หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๑					/		
๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาคร จงจิตรชอบ - บ้านนายไพรสุด นิสัยคำ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๑					/		
๒๙ โครงการรื้อเหมืองชลประทาน บ้านบุสามัคคี หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/		
๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านจากบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองसान หมู่ที่ ๒๓	กองช่าง	๑		๔๐๐,๐๐๐			/		
๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ - บ้านวัดจันทร์ ตำบลประสุท	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/		
๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๑ - ถนนสายหนองจิก - ประสุท หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๑		๔๐๐,๐๐๐			/		
๓๓ โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านศรีเจริญชัย หมู่ที่ ๒๔	กองช่าง	๑		๑,๖๕๐,๐๐๐			/		
๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม - คุ้มหนองทะยิง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	๑		๔๐๐,๐๐๐			/		
๓๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม - คุ้มหนองตะโก หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	๑		๒๐๐,๐๐๐			/		
๓๖ โครงการก่อสร้างเสริมพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพล ท่าไถ่ - บ้านนางทองอยู่ ภูพิมาย หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	๑		๑๒๖,๐๐๐			/		

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปสัด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
๓๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางล้วน มีดคุ้ม - สามแยกหนองตาเฒ่า หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	๑		๒๗๕,๐๐๐			/	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านนายไพโรจน์ หมู่ที่ ๑๔ - ถนนสาย บ้านหนองพาน หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	๑		๒๖๘,๐๐๐			/	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังคม อุพลเถียร หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	๑		๑๓๒,๐๐๐			/	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองสาม หมู่ที่ ๑๔ - บ้านดอนตำแย หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดหนองบึง - ถนน ทข.นม.๔๐๐๖ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	๑		๔๕๐,๐๐๐			/	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ่อขยะบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/	
๔๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน ทข .นม.๔๐๐๖ - สี่แยกบ้านนายชรินทร์ นามพิมูล หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกรวด หมู่ที่ ๑๖ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒๓	กองช่าง	๑		๑๐๐,๐๐๐			/	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประมวล จำเริญเนา หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	๑		๔๐๐,๐๐๐			/	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดิ เสริมพิมาย หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	๑					/	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวิไลวรรณ บำรุงนา หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	๑					/	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมรชัย ไกรพิริก หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	๑					/	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ สอบลเหล็ก - บ้านนายเฉลิม เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	๑					/	
๕๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายหนองทับปลาย - บ้านนายอ่อง ยินดี หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	๑		๑,๖๑๗,๐๐๐			/	
๕๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายหนองปรือ - บ้านนางเอี่ยม รวยดี หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	๑		๕๙๓,๐๐๐			/	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางทอง สุขคงพะเนาว์ - บ้านนายหล่อ เสือไพร หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	๑		๓๔,๐๐๐			/	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก - เหมืองห้วยลึก(สายโนนทะยอ) หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	๑		๓๑๖,๐๐๐			/	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถวัลย์ บังพิมาย - วัดบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	๑		๑๐๘,๐๐๐			/	

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
๕๕ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประทีป เพชรโต - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง	๑		๓๔๒,๐๐๐			/		
๕๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายวีระ พรานไพร หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	๑		๓๖๖,๐๐๐			/		
๕๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางดี เจนการ หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	๑					/		
๕๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนตำแย หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง	๑		๓๔,๐๐๐			/		
๕๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายสมาน ลีอนา หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑		๓๙๖,๐๐๐			/		
๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางสมจิตร์ เสกสรรค์ หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑					/		
๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางเพชร พุนดี หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑					/		
๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางนุช มงคุณ หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑					/		
๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายประเทือง ชำนาญนา - นางเที่ยง ฉางพิมาย หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑					/		
๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุนันท์ รักไร่ - บ้านนายสมควร เสียบกลาง หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑					/		
๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางละม่อม มากมูล หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑					/		
๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางกลางบ้าน บ้านหนองสระบึง หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	๑		๕๐๐,๐๐๐			/		
๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมส่วน ชลากลาง - แยกหนองออก หมู่ที่ ๒๒	กองช่าง	๑		๔๐๐,๐๐๐			/		
๖๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ - โกรกปูน หมู่ที่ ๒๓	กองช่าง	๑		๒๕๐,๐๐๐			/		
๖๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรเดช เพ็งโสสง - บ้านนายนิยม สุขุณา หมู่ที่ ๒๓	กองช่าง	๑					/		
๗๐ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๒๓	กองช่าง	๑		๒๕๐,๐๐๐			/		
๗๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.จากบ้านนางวาสนา เกิดแก้ว - หมืองหนองฉมวง (ตะวันออกถนน) หมู่ที่ ๒๔	กองช่าง	๑		๔๓๐,๐๐๐			/		
๗๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมี พรหมกลาง - สระหนองบัว หมู่ที่ ๒๕	กองช่าง	๑		๒๐๐,๐๐๐			/		
๗๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒๕	กองช่าง	๑		๓๓๐,๐๐๐			/		

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปลสต์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ					
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่บ้านโนนทะยอ - สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒๖	กองช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐				/		
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองตะคอง - คุ้มหนองทะยิง หมู่ที่ ๒๗	กองช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐				/		
รวม			๗๕	๑๖,๔๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๐,๐๐๐	-	-	๑	๗๔	๖๙,๐๐๐
					คิดเป็นร้อยละ	-	-	๑	๙๙	๐.๑๙

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปลstö อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.๖.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ					
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและแหล่งน้ำ</b>										
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริ	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๕๐,๐๐๐				/		
๒	โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๕,๐๐๐				/		
๓	โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณในพื้นที่ตำบลโปลstö	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๔	โครงการปลูกพืชสมุนไพร และผักสวนครัว	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๕,๐๐๐				/		
๕	โครงการป้องกันโรคแมลง	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๖	โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร มัน อ้อย และข้าว	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๗	โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๘	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำ	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๙	โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๑๐	โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่มือง	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๑๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐				/		
๑๒	โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโปลstö *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๑๐๐,๐๐๐				/		
๑๓	โครงการพะยุงธรรมค้ำไทย *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐				/		
<b>รวม</b>			<b>๑๓</b>	<b>๕๓๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๓</b>	<b>-</b>	
					<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>-</b>



รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปลstö อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.๖.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม</b>									
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักงานปลัด	๑	๗๐,๐๐๐				/	
๒	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักงานปลัด	๑	๗๐,๐๐๐		/			๑,๓๐๐.๐๐
๓	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน	สำนักงานปลัด	๑	๓๐,๐๐๐				/	
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานปลัด	๑	๑๐๐,๐๐๐		/			๑๑๗,๕๐๐.๐๐
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	สำนักงานปลัด	๑	๓๐,๐๐๐			/		๖,๕๘๐.๐๐
๖	โครงการเสริมสร้างความรู้และวินัยจราจร	สำนักงานปลัด	๑	๕๐,๐๐๐		/			๔๗,๒๘๕.๐๐
๗	โครงการอบรม เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ระดับหมู่บ้าน	สำนักงานปลัด	๑	๕๐,๐๐๐				/	
๘	โครงการเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือยาว ตำบลประสุข	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐				/	
๙	โครงการเข้าร่วมประกวดนางสงกรานต์อำเภอพิมาย	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐				/	
๑๐	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมตำบลโปลstö	กองการศึกษา	๑	๓๐,๐๐๐				/	
๑๑	โครงการแข่งขันทำอาหาร กองเชียร์และกีฬาพื้นบ้านเทศกาลเที่ยวพิมาย	กองการศึกษา	๑	๓๕,๐๐๐		/			๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐				/	
๑๓	โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลโปลstö	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐		/			๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโปลstö	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐				/	
๑๕	อุดหนุนงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐		/			๑๕๐,๐๐๐.๐๐



**รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

<input type="checkbox"/> (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ <input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐) <input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)	<input type="checkbox"/> (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ <input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑) <input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)
--	--

รายการ/โครงการ		หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนิน การ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	
				ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ					
๑๖	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัด	๑	๒๒,๒๑๒,๐๐๐				/		๙,๓๐๐,๔๐๐.๐๐	
๑๗	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักงานปลัด	๑	๕,๓๔๗,๒๐๐				/		๑,๙๙๗,๖๐๐.๐๐	
๑๘	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักงานปลัด	๑	๑๕๐,๐๐๐				/		๔๕,๐๐๐.๐๐	
๑๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สำนักงานปลัด	๑	๔๕๐,๐๐๐			/			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๒๐	เงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	สำนักงานปลัด	๑	๔๕,๐๐๐				/			
๒๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	สำนักงานปลัด	๑	๓๕๐,๐๐๐			/			๓๔๒,๕๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการวิงคอปไหลลงชะง่อนท่าน้าวสุนารี *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐					/		
<b>รวม</b>			<b>๒๒</b>	<b>๒๙,๓๔๙,๒๐๐</b>		-	<b>๘</b>	<b>๕</b>	<b>๙</b>	<b>๑๒,๕๖๘,๑๖๕</b>	
						คิดเป็นร้อยละ	-	๓๖	๒๓	๔๑	๔๓

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.๖.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ					
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>										
๑	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานของแกนนำสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐,๐๐๐				/		
๒	จัดซื้อถังขยะ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐			/		๑,๕๔๘.๐๐	
๓	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๒,๕๐๐				/		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลโพนสี	กองสาธารณสุขฯ	๑	๗๐,๐๐๐				/		
๕	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนและป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๖	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๗	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากสัตว์	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐,๐๐๐				/		
๘	จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๕,๐๐๐			/		๑๑๙,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการฝังกลบขยะอบต.โพนสี	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐				/		
รวม			๙	๘๖๗,๕๐๐		-	-	๒	๗	๑๒๐,๕๔๘
					คิดเป็นร้อยละ	-	-	๒๒	๗๘	๑๓.๙๐

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.๖.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ</b>									
๑	โครงการจ้างรถรับ-ส่งนักเรียนสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และประสบปัญหาในการเดินทางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑๒๐,๐๐๐			/		๓๘,๕๐๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/		
๔	โครงการส่งเสริมการทัศนศึกษาเด็กนักเรียนตำบลโปล้	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐			/		
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนในโรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๓๐,๐๐๐			/		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๗๔๒,๘๐๐			/		๑,๗๒๑,๑๐๐.๐๐
๗	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอย่างสมวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโปล้	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐			/		
๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	๑	๓,๖๘๓,๑๐๐			/		๕๑๘,๕๑๗.๑๖
๙	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกขาม	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/		๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตะคร้อ	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/		๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตะบอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/		๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านลุงตามัน	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/		๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างกันสาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขาม	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐			/		
๑๔	โครงการก่อสร้างกันสาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐			/		
๑๕	โครงการก่อสร้างกันสาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐			/		
๑๖	ก่อสร้างที่แปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนไม้แดง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/		
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ	กองการศึกษา	๑	๒๗๒,๐๐๐			/		

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.๖.๖๐)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
๑๘ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๑	๖,๐๕๐,๐๐๐				/			
๑๙ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐					/		
๒๐ โครงการแข่งขันฟุตบอลโพนสีเกมส์คัพ	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐					/		
๒๑ โครงการแข่งขันกีฬาโคกขามเกมส์	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒๒ โครงการแข่งขันกีฬาตะบองเกมส์	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒๓ โครงการแข่งขันกีฬาบูรพาสามัคคีเกมส์	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐					/		
๒๔ โครงการแข่งขันกีฬาลำมาศเกมส์	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐					/		
๒๕ โครงการแข่งขันกีฬาหนองจิกสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐					/		
๒๖ โครงการแข่งขันกีฬาหนองปรือเกมส์	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐					/		
๒๗ โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลโพนสี	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐					/		
๒๘ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐					/		
๒๙ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนิคมพัฒนา *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐			/			๙๔,๙๓๕.๐๐	
๓๐ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ตำบลโพนสี *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐					/		
<b>รวม</b>		๓๐	๑๔,๒๗๗,๙๐๐		-	๗	๔	๑๙	๒,๖๗๓,๐๕๒	
					คิดเป็นร้อยละ	-	๒๓	๑๓	๖๓	๑๙

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.๖.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ</b>									
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักงานปลัด	๑	๒๐,๐๐๐				/	
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ ผู้นำองค์กรชุมชน	สำนักงานปลัด	๑	๑๐๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักงานปลัด	๑	๒๐,๐๐๐				/	
๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น	สำนักงานปลัด	๑	๖๕๐,๐๐๐				/	
๕	อุดหนุนศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักงานปลัด	๑	๘,๐๐๐				/	
๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักงานปลัด	๑	๒๐๐,๐๐๐			/		๑๘,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	สำนักงานปลัด	๑	๒๐,๐๐๐			/		๘,๑๑๕.๐๐
๘	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสัจจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัด	๑	๑๐,๐๐๐				/	
๙	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า	สำนักงานปลัด	๑	๑๐,๐๐๐				/	
๑๐	โครงการถากถางแนวเขตในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	สำนักงานปลัด	๑	๕๐,๐๐๐			/		๕,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์ตำบลโปล้	สำนักงานปลัด	๑	๕๐,๐๐๐				/	
๑๒	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักงานปลัด	๑	๖๐,๐๐๐				/	
๑๓	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน	สำนักงานปลัด	๑	๓๐,๐๐๐				/	
๑๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์	สำนักงานปลัด	๑	๓๐,๐๐๐				/	
๑๕	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำน้ำยาล้างจาน	สำนักงานปลัด	๑	๑๐,๐๐๐				/	
๑๖	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า	สำนักงานปลัด	๑	๕๐,๐๐๐				/	
๑๗	จัดซื้อตุ๊กตาสี ขนาด ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๑ หลัง	สำนักงานปลัด	๑	๕,๕๐๐				/	

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปสัด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.๖.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
๑๘ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	กองการศึกษา	๑	๑๑,๐๐๐					/	
๑๙ จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๑๔ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๓๐,๐๐๐					/	
๒๐ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๑,๐๐๐					/	
๒๑ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักงานปลัด	๑	๒๔,๐๐๐					/	
๒๒ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๑	๓๐,๐๐๐					/	
๒๓ จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๑๕,๐๐๐					/	
๒๔ จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	กองการศึกษา	๑	๖,๕๐๐					/	
๒๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักงานปลัด	๑	๑๖,๐๐๐					/	
๒๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักงานปลัด	๑	๗,๙๐๐					/	
๒๗ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๑๖,๐๐๐					/	
๒๘ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑	๗,๙๐๐					/	
๒๙ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๐๐๐					/	
๓๐ โครงการการรอกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	สำนักงานปลัด	๑	๒๐,๐๐๐			/			๑๙,๑๙๐.๐๐
๓๑ จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโคมเก้าอี้ จำนวน ๑๘ ตัว *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	สำนักงานปลัด	๑	๓๐,๐๐๐			/			๒๙,๗๐๐.๐๐
๓๒ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	สำนักงานปลัด	๑	๓๓,๐๐๐				/		
๓๓ โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้าง อบต.โปสัด *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองช่าง	๑	๒๖๓,๐๐๐					/	
๓๔ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เครื่องยนต์เบนซิล จำนวน ๑ เครื่อง *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๔,๕๐๐					/	
๓๕ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒,๙๐๐					/	
๓๖ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๑๖,๐๐๐					/	

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ อำเภอนพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ					
๓๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์(printer) จำนวน ๑ เครื่อง *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๔,๓๐๐				/		
๓๘	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง *ตั้งจ่ายรายการใหม่*	กองส่งเสริมการเกษตร	๑	๒,๘๐๐				/		
๓๙										
๔๐										
๔๑										
๔๒										
๔๓										
๔๔										
๔๕										
๔๖										
๔๗										
๔๘										
๔๙										
๕๐										
๕๑										
รวม			๓๘	๑,๘๙๑,๓๐๐		-	๓	๔	๓๑	๘๐,๐๐๕
				คิดเป็นร้อยละ		-	๘	๑๑	๘๒	๔

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโปล้ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดนครราชสีมา

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

- (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)

รายการ/โครงการ	หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ข้อบัญญัติ ๖๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๑(๒๘.ธ.ค.๖๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>-.สรุป.-</b>									
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขปลอดภัย		๗๕	๑๖,๔๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๐,๐๐๐		-	๑	๗๔	๖๙,๐๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและแหล่งน้ำ		๑๓	๕๓๐,๐๐๐	-		-	-	๑๓	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ		๖	๑๒๐,๐๐๐			-	-	๖	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม		๒๒	๒๙,๓๔๙,๒๐๐			๘	๕	๙	๑๒,๕๖๘,๑๖๕.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		๙	๘๖๗,๕๐๐			-	๒	๗	๑๒๐,๕๔๘.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ		๓๐	๑๔,๒๗๗,๙๐๐			๗	๔	๑๙	๒,๖๗๓,๐๕๒.๑๖
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ		๓๘	๑,๘๙๑,๓๐๐			๓	๔	๓๑	๘๐,๐๐๕.๐๐
<b>รวมจำนวนโครงการทั้งหมด(ตามข้อบัญญัติและจ่ายจากเงินสะสม)</b>		๑๙๓				๑๘	๑๖	๑๕๙	๑๕,๕๑๐,๗๗๐.๑๖
<b>รวมงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน</b>			๖๓,๔๓๕,๙๐๐	จ่ายจริง (บาท)		<b>๑๕,๕๑๐,๗๗๐.๑๖</b>			
<b>รวมงบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสม</b>				๑๙,๕๙๐,๐๐๐	จ่ายจริง (บาท)				-